

## Evaluasi Kinerja Indikator

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Batang Tahun 2018

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Keterangan	
URAIAN SASARAN	INDIKA TOR	TARGET (%)	Capaian (%)						
	KINERJA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jalan dan Jembatan kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	TW 1 : 3,4	TW 1 : 2,8	Program pembangunan jalan dan jembatan	Kegiatan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)	4.198.720.000	3.652.748.314	tidak terserap 100% dikarenakan sisa tender	
		TW 2 : 24,0	TW 2 : 19,7						
		Tw 3 : 27,4	Tw 3 : 22,5						
		TW 4: 13,7	TW 4: 11,3						
					Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Kegiatan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	179.613.000	174.279.900	tidak terserap 100% dikarenakan sisa tender
					Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas	36.036.741.134	32.761.097.497	tidak terserap 100% dikarenakan sisa tender
						DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK)	17.488.440.000	16.578.459.300	tidak terserap 100% dikarenakan sisa tender

Jaringan irigasi dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	TW 1 : 2,4	TW 1 : 8,32	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas	6.865.943.400	6.796.563.200	tidak terserap 100% dikarenakan sisa tender
		TW 2 : 16,8	TW 2 : 16,63					
		Tw 3 : 19,2	Tw 3 : 35,6					
		TW 4: 9,6	TW 4: 0,4					
Ruang terbuka hijau yang ditertibkan	Rasio ruang kawasan per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	TW 1 : 3	TW 1 : 0,77	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	454.950.000	429.382.500	tidak terserap 100% dikarenakan sisa tender
		TW 2 : 26	TW 2 : 5,37					
		Tw 3 : 23	Tw 3 : 6,14					
		TW 4: 13	TW 4: 3,07					
Ketaatan terhadap RTRW		TW 1 : 5	TW 1 : 3,79	Program Perencanaan Tata Ruang	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	204.950.000	197.078.000	tidak terserap 100% dikarenakan sisa tender
		TW 2 : 35	TW 2 : 26,51					
		Tw 3 : 40	Tw 3 : 30,29					
		TW 4: 20	TW 4: 15,15					
Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan		TW 1 : 0,31	TW 1 : 0,30	Program Perencanaan Tata Ruang	Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	925.000.000	890.137.550	tidak terserap 100% dikarenakan sisa tender
		TW 2 : 0,31	TW 2 : 0,30					
		TW 3 : 0,31	Tw 3 : 0,30					
		Tw 4 : 0,31	TW 4: 0,30					

				Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	608.000.000	591.382.300	tidak terserap 100% dikarenakan sisa tender
--	--	--	--	--	-------------	-------------	---